

REGISTRO POR PROYECTO

Tercer Trimestre 2015

MUNICIPIO **MINERAL DE LA REFORMA**
FONDO **FAISM**

DETALLE DEL PROYECTO					Monto del recurso presupuestario										
Clave	Nombre	Fondo	Aprobado	Anual	Ciclo del Recurso	Entidad	Programa	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Por Ejercer	
HID00150200514906	Construccion De Aula En Escuela Primaria Gonzalo Menindez Carboneras	FAISM	\$ 298,109.95	\$ 298,109.95	2015	HIDALGO	1004	\$ 298,109.95	\$ 223,600.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 223,600.00	
HID00150200514913	Ampliaci3n De Bardoado Perimetral (2da Etapa) Escuela Primaria J Asencion Ramirez	FAISM	\$ 211,834.47	\$ 211,834.47	2015	HIDALGO	1004	\$ 211,834.47	\$ 158,900.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 158,900.00	
HID00150200514918	Construccion De Muro De Contencion Para El Centro De Desarrollo Comunitario, Guadalupe Minerva	FAISM	\$ 110,000.00	\$ 110,000.00	2015	HIDALGO	1004	\$ 110,000.00	\$ 81,030.77	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 81,030.77	
HID00150200514922	Construccion De Dren Pluvial Primer Etapa Carboneras	FAISM	\$ 2,464,368.70	\$ 2,464,368.70	2015	HIDALGO	1004	\$ 2,464,368.70	\$ 2,464,368.70	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,464,368.70	
HID00150200514636	Ampliaci3n De Red De Agua Potable Calle Artemio Valencia, Amaque	FAISM	\$ 63,345.00	\$ 63,345.00	2015	HIDALGO	1004	\$ 63,345.00	\$ 47,510.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 47,510.00	
HID00150200514644	Ampliaci3n De Red De Electrificaci3n Calle Lindavista, Azoyatla De Ocampo	FAISM	\$ 950,000.00	\$ 950,000.00	2015	HIDALGO	1004	\$ 950,000.00	\$ 782,343.39	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 782,343.39	
HID00150200514650	Ampliaci3n De Red De Drenaje Sanitario Lindavista (3ra Etapa), Azoyatla De Ocampo	FAISM	\$ 1,100,000.00	\$ 1,100,000.00	2015	HIDALGO	1004	\$ 1,100,000.00	\$ 1,100,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,100,000.00	
HID00150200514659	Ampliaci3n De Red De Alcantarillado En Calle Durazno,Azoyatla De Ocampo	FAISM	\$ 175,486.41	\$ 175,486.41	2015	HIDALGO	1004	\$ 175,486.41	\$ 175,486.41	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 175,486.41	
HID00150200514817	Construccion De Bardoado Perimetral En Escuela Primaria Melchor Ocampo Azoyatla	FAISM	\$ 231,609.23	\$ 231,609.23	2015	HIDALGO	1004	\$ 231,609.23	\$ 231,609.23	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 231,609.23	
HID00150200514820	Construccion De Techumbre Calle Pachuca Esc Sec General No 3 Reforma Y Libertad	FAISM	\$ 720,176.91	\$ 720,176.91	2015	HIDALGO	1004	\$ 720,176.91	\$ 720,176.91	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 720,176.91	
HID00150200514824	Ampliaci3n De Red De Alcantarillado En Calle Santa Gertrudis, Dos Carlos Pueblo Nuevo	FAISM	\$ 267,617.97	\$ 267,617.97	2015	HIDALGO	1004	\$ 267,617.97	\$ 267,617.97	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 267,617.97	
HID00150200548864	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE, CALLE "SAN JOSE"	FAISM	\$ 76,012.39	\$ 76,012.39	2015	HIDALGO	1004	\$ 76,012.39	\$ 76,012.39	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 76,012.39	
			\$ 11,099,074.00	\$ 11,099,074.00				\$ 11,099,074.00	\$ 9,989,163.00	\$ 74,669.98	\$ 74,669.98	\$ 74,669.98	\$ 74,669.98	\$ 9,914,493.02	

AUTORIZA

NOMBRE : **JUAN ALVARO CORNEJO ESPINOSA**
SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

REGISTRO POR PROYECTO

Tercer Trimestre 2015

MUNICIPIO MINERAL DE LA REFORMA
FONDO FORTAMUN

DETALLE DEL PROYECTO						Monto del recurso presupuestario									
Clave	Nombre	Fondo	Aprobado	Anual	Ciclo del Recurso	Entidad	Programa	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Por Ejercer	
HID14140200325290	Construccion de cocina, anexo auditorio	FORTAMUN	\$ 135,722.58	\$ 135,722.58	2014	HIDALGO	1005	\$ 135,722.58	\$ 135,722.58	\$ 135,722.58	\$ 135,722.58	\$ 135,722.58	\$ 135,722.58	\$ -	
HID14140300376239	construccion del parque del burro san guillermo	FORTAMUN	\$ 194,171.75	\$ 194,171.75	2014	HIDALGO	1005	\$ 194,171.75	\$ 194,171.75	\$ 194,171.75	\$ 194,171.75	\$ 194,171.75	\$ 194,171.75	\$ -	
HID14140300376226	construccion de auditorio 7ma etapa el venado	FORTAMUN	\$ 477,401.99	\$ 477,401.99	2014	HIDALGO	1005	\$ 477,401.99	\$ 477,401.99	\$ 477,401.99	\$ 477,401.99	\$ 477,401.99	\$ 477,401.99	\$ -	
HID14140300376240	construccion de auditorio 8ta etapa san miguel la higa	FORTAMUN	\$ 194,731.09	\$ 194,731.09	2014	HIDALGO	1005	\$ 194,731.09	\$ 194,731.09	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 194,731.09	
HID14140200325298	Pavimentación de concreto hidráulico	FORTAMUN	\$ 64,528.64	\$ 64,528.64	2014	HIDALGO	1005	\$ 64,528.64	\$ 64,528.64	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 64,528.64	
HID00150200548961	TRABAJO DE TERMINACION DE GIMNASIO DE BOX	FORTAMUN	\$ 177,637.64	\$ 177,637.64	2014	HIDALGO	1005	\$ 177,637.64	\$ 177,637.64	\$ 177,637.64	\$ 177,637.64	\$ 177,637.64	\$ 177,637.64	\$ -	
HID14140300368956	pavimentacion de concreto hidraulico calle obsidiana desde av minerales	FORTAMUN	\$ 158,636.58	\$ 158,636.58	2014	HIDALGO	1005	\$ 158,636.58	\$ 158,636.58	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 158,636.58	
HID14140300376271	construccion de guarniciones y banquetas en calle la herradura col. Militar	FORTAMUN	\$ 733,937.31	\$ 733,937.31	2014	HIDALGO	1005	\$ 733,937.31	\$ 733,937.31	\$ 733,937.29	\$ 733,937.29	\$ 733,937.29	\$ 733,937.29	\$ 0.02	
HID14150200500632	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA	FORTAMUN	\$ 820,207.99	\$ 820,207.99	2014	HIDALGO	1005	\$ 820,207.99	\$ 820,207.99	\$ 245,421.42	\$ 245,421.42	\$ 245,421.42	\$ 245,421.42	\$ 574,786.57	
HID14140300368963	construccion de boulevard de acceso 8ta etapa av minerales	FORTAMUN	\$ 2,102,906.20	\$ 2,102,906.20	2014	HIDALGO	1005	\$ 2,102,906.20	\$ 2,102,906.20	\$ 1,932,051.74	\$ 1,932,051.74	\$ 1,932,051.74	\$ 1,932,051.74	\$ 170,854.46	
HID14140300376222	rehabilitacion de salon ejidal el saucillo	FORTAMUN	\$ 173,263.23	\$ 173,263.23	2014	HIDALGO	1005	\$ 173,263.23	\$ 173,263.23	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 173,263.23	
HID14140300376215	construccion de teatro del pueblo 4ta etapa carboneras	FORTAMUN	\$ 1,029,881.94	\$ 1,029,881.94	2014	HIDALGO	1005	\$ 1,029,881.94	\$ 1,029,881.94	\$ 927,181.55	\$ 927,181.55	\$ 927,181.55	\$ 927,181.55	\$ 102,700.39	
HID14140200325279	Pavimentacion de concreto Hidraulico circuito primero de mayo	FORTAMUN	\$ 213,964.69	\$ 213,964.69	2014	HIDALGO	1005	\$ 213,964.69	\$ 213,964.69	\$ 213,964.69	\$ 213,964.69	\$ 213,964.69	\$ 213,964.69	\$ -	
HID14140300368984	bardeado perimetral de areas comunales, reina de los santos frac. paseo de las reinas II	FORTAMUN	\$ 337,617.72	\$ 337,617.72	2014	HIDALGO	1005	\$ 337,617.72	\$ 337,617.72	\$ 337,617.72	\$ 337,617.72	\$ 337,617.72	\$ 337,617.72	\$ -	
HID14140300376212	construccion de salon de u.m 4ta etapa amaque	FORTAMUN	\$ 813,116.87	\$ 813,116.87	2014	HIDALGO	1005	\$ 813,116.87	\$ 813,116.87	\$ 381,817.03	\$ 381,817.03	\$ 381,817.03	\$ 381,817.03	\$ 431,299.84	
HID14150100481418	Pavimentacion de concreto hidraulico en carboneras	FORTAMUN	\$ 81,301.65	\$ 81,301.65	2014	HIDALGO	1005	\$ 81,301.65	\$ 81,301.65	\$ 81,301.65	\$ 81,301.65	\$ 81,301.65	\$ 81,301.65	\$ -	
HID14140300368943	terminacion de unidad deportiva malla ciclonica piso en cancha y aparatos	FORTAMUN	\$ 473,913.00	\$ 473,913.00	2014	HIDALGO	1005	\$ 473,913.00	\$ 473,913.00	\$ 417,256.85	\$ 417,256.85	\$ 417,256.85	\$ 417,256.85	\$ 56,656.15	
HID14140300376229	bardeado perimetral en esc. Ramon g bonfil	FORTAMUN	\$ 145,128.09	\$ 145,128.09	2014	HIDALGO	1005	\$ 145,128.09	\$ 145,128.09	\$ 145,114.34	\$ 145,114.34	\$ 145,114.34	\$ 145,114.34	\$ 13.75	
			\$ 9,369,900.11	\$ 9,369,900.11				\$ 9,369,900.11	\$ 9,369,900.11	\$ 7,442,429.39	\$ 7,442,429.39	\$ 7,442,429.39	\$ 7,442,429.39	\$ 1,927,470.72	
	2015													\$ -	
HID00150200514933	Construccion De Auditorio De Usos Múltiples (Quinta Etapa)	FORTAMUN	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00	2015	HIDALGO	1005	\$ 400,000.00	\$ 300,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 300,000.00	
HID00150200514984	Construccion De Salon De Usos Múltiples (Tercera Etapa)	FORTAMUN	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00	2015	HIDALGO	1005	\$ 400,000.00	\$ 300,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 300,000.00	
HID00150200514993	Ampliacion De Red De Alcantarillado Primera Cerrada De Cipres	FORTAMUN	\$ 45,000.00	\$ 45,000.00	2015	HIDALGO	1005	\$ 45,000.00	\$ 33,750.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 33,750.00	
HID00150200514997	Ampliacion De Red De Electrificacion Segunda De Vicente Segura	FORTAMUN	\$ 224,000.00	\$ 224,000.00	2015	HIDALGO	1005	\$ 224,000.00	\$ 168,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 168,000.00	
HID00150200515168	Construccion De Parque Primera Etapa De Rinconadas De Los Angeles	FORTAMUN	\$ 387,994.58	\$ 387,994.58	2015	HIDALGO	1005	\$ 387,994.58	\$ 290,995.94	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 290,995.94	
HID00150200515176	Ampliacion De Red De Electrificacion Calle Soledad Y San Fernando	FORTAMUN	\$ 256,000.00	\$ 256,000.00	2015	HIDALGO	1005	\$ 256,000.00	\$ 192,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 192,000.00	
HID00150200515195	Ampliacion De Red De Electrificacion Calle Santa Gertrudis	FORTAMUN	\$ 256,000.00	\$ 256,000.00	2015	HIDALGO	1005	\$ 256,000.00	\$ 192,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 192,000.00	
HID00150200515204	Ampliacion De Red De Alcantarillado Calle Girasol	FORTAMUN	\$ 66,969.61	\$ 66,969.61	2015	HIDALGO	1005	\$ 66,969.61	\$ 50,227.21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50,227.21	
HID00150200515221	Ampliacion De Red De Agua Potable Calle San Jose	FORTAMUN	\$ 92,000.00	\$ 92,000.00	2015	HIDALGO	1005	\$ 92,000.00	\$ 69,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 69,000.00	
HID00150200515233	Ampliacion De Red De Alcantarillado Calle Eucalipto	FORTAMUN	\$ 418,000.00	\$ 418,000.00	2015	HIDALGO	1005	\$ 418,000.00	\$ 313,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 313,500.00	
HID00150200515243	Ampliacion De Red De Agua Potable Avenida De Los Pinos	FORTAMUN	\$ 59,000.00	\$ 59,000.00	2015	HIDALGO	1005	\$ 59,000.00	\$ 44,250.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 44,250.00	
HID00150200514938	Ampliacion De Red De Alcantarillado Privada De Guadalupe	FORTAMUN	\$ 75,478.65	\$ 75,478.65	2015	HIDALGO	1005	\$ 75,478.65	\$ 56,608.99	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 56,608.99	
HID00150200515256	Construccion De Barda Perimetral Primera Etapa Telesecundaria Santa Maria La Calera	FORTAMUN	\$ 350,000.00	\$ 350,000.00	2015	HIDALGO	1005	\$ 350,000.00	\$ 262,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 262,500.00	
HID00150200515267	Ampliacion De Red De Agua Potable Calle Perla	FORTAMUN	\$ 125,326.14	\$ 125,326.14	2015	HIDALGO	1005	\$ 125,326.14	\$ 93,994.61	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 93,994.61	
HID00150200515281	Pavimentacion De Concreto Hidraulico Calles Ignacio Zaragoza Y Cerrada Monte Tacor	FORTAMUN	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	2015	HIDALGO	1005	\$ 500,000.00	\$ 375,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 375,000.00	
HID00150200514946	Ampliacion De Red De Drenaje Carrera Pachuca-Tulancingo Esq. Prolongacion Petroleos	FORTAMUN	\$ 135,000.00	\$ 135,000.00	2015	HIDALGO	1005	\$ 135,000.00	\$ 101,250.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 101,250.00	
HID00150200514953	Construccion Del Teatro Del Pueblo (Quinta Etapa)	FORTAMUN	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00	2015	HIDALGO	1005	\$ 400,000.00	\$ 300,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 300,000.00	
HID00150200514956	Ampliacion Red De Alcantarillado Calle Francia (De Inglaterra A España)	FORTAMUN	\$ 64,000.00	\$ 64,000.00	2015	HIDALGO	1005	\$ 64,000.00	\$ 48,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 48,000.00	
HID00150200514964	Ampliacion De Red De Electrificacion Calle 16 De Septiembre	FORTAMUN	\$ 194,000.00	\$ 194,000.00	2015	HIDALGO	1005	\$ 194,000.00	\$ 145,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 145,500.00	
HID00150200514967	Ampliacion De Red De Alcantarillado Calle 21 De Marzo	FORTAMUN	\$ 233,000.00	\$ 233,000.00	2015	HIDALGO	1005	\$ 233,000.00	\$ 174,750.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 174,750.00	
HID00150200514975	Construccion De Salon De Usos Múltiples (3ra Etapa)	FORTAMUN	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00	2015	HIDALGO	1005	\$ 400,000.00	\$ 300,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 300,000.00	
HID00150200514979	Construccion De Paso Vehicular (Calle Justo Sierra)	FORTAMUN	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00	2015	HIDALGO	1005	\$ 400,000.00	\$ 300,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 300,000.00	
			\$ 5,481,768.98	\$ 5,481,768.98				\$ 5,481,768.98	\$ 4,111,326.74	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,111,326.74	

AUTORIZA

NOMBRE: JUAN ALVARO CORNEJO ESPINOSA
SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

REGISTRO POR PROYECTO
Tercer Trimestre 2015

MUNICIPIO **MINERAL DE LA REFORMA**
FONDO **FOPADEM**

DETALLE DEL PROYECTO					Monto del recurso presupuestario									
Clave	Nombre	Fondo	Aprobado	Anual	Ciclo del Recurso	Entidad	Programa	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Por Ejercer
2013														
HID13130200153325	PAVIMENTACION DE CONCRETO GUARN Y BANQUETAS COL. MANUEL AVILA CAMACHO	PAVIMENTACION	\$ 404,418.00	\$ 404,418.00	2013	HIDALGO	U058	\$ 404,418.00	\$ 404,418.00	\$ 403,670.47	\$ 403,670.47	\$ 403,670.47	\$ 403,670.47	\$ 747.53
HID13130200153358	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO	PAVIMENTACION	\$ 734,158.00	\$ 734,158.00	2013	HIDALGO	U058	\$ 734,158.00	\$ 734,158.00	\$ 732,740.17	\$ 732,740.17	\$ 732,740.17	\$ 732,740.17	\$ 1,417.83
HID13130200153387	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE ALUMINIO	PAVIMENTACION	\$ 1,092,286.08	\$ 1,092,286.08	2013	HIDALGO	U058	\$ 1,092,286.08	\$ 1,092,286.08	\$ 1,020,478.68	\$ 1,020,478.68	\$ 1,020,478.68	\$ 1,020,478.68	\$ 71,807.40
HID13130200153418	REFUERZO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE AULA DE USOS	PAVIMENTACION	\$ 92,107.80	\$ 92,107.80	2013	HIDALGO	U058	\$ 92,107.80	\$ 92,107.80	\$ 27,632.34	\$ 27,632.34	\$ 27,632.34	\$ 27,632.34	\$ 64,475.46
HID13130300186327	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES (FRACC MARIA ISABEL)	PAVIMENTACION	\$ 246,360.78	\$ 246,360.78	2013	HIDALGO	U058	\$ 246,360.78	\$ 246,360.78	\$ 246,360.78	\$ 246,360.78	\$ 246,360.78	\$ 246,360.78	\$ -
HID13130300186338	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CIPRES (FRACC EL ROBLE)	PAVIMENTACION	\$ 569,003.28	\$ 569,003.28	2013	HIDALGO	U058	\$ 569,003.28	\$ 569,003.28	\$ 527,269.12	\$ 527,269.12	\$ 527,269.12	\$ 527,269.12	\$ 41,734.16
			\$ 3,138,333.94	\$ 3,138,333.94				\$ 3,138,333.94	\$ 3,138,333.94	\$ 2,958,151.56	\$ 2,958,151.56	\$ 2,958,151.56	\$ 2,958,151.56	\$ 180,182.38
2014														
HID14140200331930	Pavimentación de concreto asfáltico (sobrecarpeta) en Avenida Álamo Dorado (de carretera a Tulancingo a Encino)	PAVIMENTACION	\$ 1,998,000.00	\$ 1,998,000.00	2014	HIDALGO	U058	\$ 1,998,000.00	\$ 1,998,000.00	\$ 1,298,700.00	\$ 1,298,700.00	\$ 1,298,700.00	\$ 1,298,700.00	\$ 699,300.00
HID14140200331951	pavimentación de concreto asfáltico 1er. etapa av. paseo del alamo (desde av. alamo dorado hacia carretera tulancingo)	PAVIMENTACION	\$ 1,998,000.00	\$ 1,998,000.00	2014	HIDALGO	U058	\$ 1,998,000.00	\$ 1,998,000.00	\$ 1,997,708.53	\$ 1,997,708.53	\$ 1,997,708.53	\$ 1,997,708.53	\$ 291.47
HID14140200332139	Pavimentación y alumbrado público para 50 lotes en el Fraccionamiento Rancho Grande	PAVIMENTACION	\$ 2,493,504.00	\$ 2,493,504.00	2014	HIDALGO	U058	\$ 2,493,504.00	\$ 2,493,504.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,493,504.00
HID14140200332170	Alumbrado Público en la Unidad Deportiva de la colonia Militar	PAVIMENTACION	\$ 154,845.00	\$ 154,845.00	2014	HIDALGO	U058	\$ 154,845.00	\$ 154,845.00	\$ 131,618.25	\$ 131,618.25	\$ 131,618.25	\$ 131,618.25	\$ 23,226.75
			\$ 6,644,349.00	\$ 6,644,349.00				\$ 6,644,349.00	\$ 6,644,349.00	\$ 3,428,026.78	\$ 3,428,026.78	\$ 3,428,026.78	\$ 3,428,026.78	\$ 3,216,322.22
2015														
HID15150100461891	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO CALLE UNIÓN, COLONIA SANTIAGO JALTEPEC	PAVIMENTACION	\$ 700,000.00	\$ 700,000.00	2015	HIDALGO	U058	\$ 700,000.00	\$ 700,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 700,000.00
HID15150100461916	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE TIERRA, COL. CELINI	PAVIMENTACION	\$ 355,000.00	\$ 355,000.00	2015	HIDALGO	U058	\$ 355,000.00	\$ 355,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 355,000.00
HID15150100462158	PAVIMENTACIÓN CALLES SIN NOMBRE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN FRACCIONAMIENTO RANCHO GRANDE	PAVIMENTACION	\$ 3,000,000.00	\$ 3,000,000.00	2015	HIDALGO	U058	\$ 3,000,000.00	\$ 2,992,705.85	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,992,705.85
HID15150100462534	CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE EN ÁREA VERDE DE CALLE OLIVOS, ESQ. CASCO DE HACIENDA, FRACCIONAMIENTO EL ROBLE	PAVIMENTACION	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	2015	HIDALGO	U058	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500,000.00
HID15150100462633	CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE EN ÁREA VERDE EN LA COLONIA ÁLAMO INISS	PAVIMENTACION	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	2015	HIDALGO	U058	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500,000.00
HID15150100463164	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO ASFALTICO AL CIRCUITO JORGE ROJO LUGO, FRACC. JORGE ROJO LUGO	PAVIMENTACION	\$ 439,148.00	\$ 439,148.00	2015	HIDALGO	U058	\$ 439,148.00	\$ 439,148.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 439,148.00
HID15150100463963	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO CALLE 14 DE SEPTIEMBRE, COLONIA SAN GUILLERMO LA REFORMA	PAVIMENTACION	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	2015	HIDALGO	U058	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	\$ 59,331.10	\$ 59,331.10	\$ 59,331.10	\$ 59,331.10	\$ 140,668.90
HID15150100464911	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO CALLE RIO DE LA SOLEDAD, COLONIA DOS CARLOS PUEBLO NUEVO	PAVIMENTACION	\$ 715,000.00	\$ 715,000.00	2015	HIDALGO	U058	\$ 715,000.00	\$ 715,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 715,000.00
HID15150100464952	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRÁULICO CALLE SOLEDAD (SEGUNDA ETAPA), COLONIA RIO DE LA SOLEDAD	PAVIMENTACION	\$ 885,000.00	\$ 885,000.00	2015	HIDALGO	U058	\$ 885,000.00	\$ 885,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 885,000.00
			\$ 7,294,148.00	\$ 7,294,148.00				\$ 7,294,148.00	\$ 7,286,853.85	\$ 59,331.10	\$ 59,331.10	\$ 59,331.10	\$ 59,331.10	\$ 7,227,522.75

AUTORIZA

NOMBRE: **JUAN ALVARO CORNEJO ESPINOSA**
SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

REGISTRO POR PROYECTO

Tercer Trimestre 2015

MUNICIPIO **MINERAL DE LA REFORMA**
 FONDO **CONTINGENCIAS**

DETALLE DEL PROYECTO				Monto del recurso presupuestario										
Clave	Nombre	Fondo	Aprobado	Anual	Ciclo del Recurso	Entidad	Programa	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Por Ejercer
2014														
HID14140200330660	Construcción de parque deportivo en colonia los tuzos	CONTIN	\$ 1,198,500.01	\$ 1,198,500.01	2014	HIDALGO	R117	\$ 1,198,500.01	\$ 1,198,500.01	\$ 1,198,500.00	\$ 1,198,500.00	\$ 1,198,500.00	\$ 1,198,500.00	\$ 0.01
HID14140200330685	Electrificación de calle santa esperanza en colonia la providencia	CONTIN	\$ 213,486.60	\$ 213,486.60	2014	HIDALGO	R117	\$ 213,486.60	\$ 213,486.60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 213,486.60
HID14140200330699	Rehabilitación de parque deportivo Quetzalcoatl fracc. la colonia	CONTIN	\$ 998,988.36	\$ 998,988.36	2014	HIDALGO	R117	\$ 998,988.36	\$ 998,988.36	\$ 998,988.36	\$ 998,988.36	\$ 998,988.36	\$ 998,988.36	\$ -
HID14140300370356	pavimentacion de concreto hidraulico calle emiliano zapata	CONTIN	\$ 994,600.07	\$ 994,600.07	2014	HIDALGO	R117	\$ 994,600.07	\$ 994,600.07	\$ 994,600.07	\$ 994,600.07	\$ 994,600.07	\$ 994,600.07	\$ -
			\$ 3,405,575.04	\$ 3,405,575.04				\$ 3,405,575.04	\$ 3,405,575.04	\$ 3,192,088.43	\$ 3,192,088.43	\$ 3,192,088.43	\$ 3,192,088.43	\$ 213,486.61
2015														
HID00150200514527	2015CONTEC1	CONTIN	\$ 750,000.00	\$ 750,000.00	2015	HIDALGO	U117	\$ 750,000.00	\$ 750,000.00	\$ 224,775.00	\$ 224,775.00	\$ 224,775.00	\$ 224,775.00	\$ 525,225.00
HID00150200514536	2015CONTEC2	CONTIN	\$ 750,000.00	\$ 750,000.00	2015	HIDALGO	U117	\$ 750,000.00	\$ 750,000.00	\$ 224,476.04	\$ 224,476.04	\$ 224,476.04	\$ 224,476.04	\$ 525,523.96
HID00150200514544	2015CONTEC3	CONTIN	\$ 850,000.00	\$ 850,000.00	2015	HIDALGO	U117	\$ 850,000.00	\$ 850,000.00	\$ 254,370.22	\$ 254,370.22	\$ 254,370.22	\$ 254,370.22	\$ 595,629.78
HID00150200514552	2015CONTEC4	CONTIN	\$ 5,000,000.00	\$ 5,000,000.00	2015	HIDALGO	U117	\$ 5,000,000.00	\$ 3,458,420.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,458,420.00
HID00150200514558	2015CONTEC5	CONTIN	\$ 357,915.09	\$ 357,915.09	2015	HIDALGO	U117	\$ 357,915.09	\$ 357,912.07	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 357,912.07
			\$ 7,707,915.09	\$ 7,707,915.09				\$ 7,707,915.09	\$ 6,166,332.07	\$ 703,621.26	\$ 703,621.26	\$ 703,621.26	\$ 703,621.26	\$ 5,462,710.81
TOTAL			\$22,226,980.26	\$22,226,980.26				\$22,226,980.26	\$0.00	\$7,791,419.38	\$7,791,419.38	\$7,791,419.38	\$7,791,419.38	\$11,352,394.84

AUTORIZA

NOMBRE: **JUAN ALVARO CORNEJO ESPINOSA**
SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

REGISTRO POR PROYECTO

Tercer Trimestre 2015

MUNICIPIO **MINERAL DE LA REFORMA**
FONDO **FONDO DE CULTURA**

DETALLE DEL PROYECTO					Monto del recurso presupuestario										
Clave	Nombre	Fondo	Aprobado	Anual	Ciclo del Recurso	Entidad	Programa	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Por Ejercer	
	2015														
HID151500462375	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA BIBLIOTECA PUBLICA PROFRA. MA. ELEUTERIA GONZALEZ EN	CULTUR	\$ 5,000,000.00	\$ 5,000,000.00	2015	HIDALGO	U091	\$ 5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ -	
	TOTAL		\$5,000,000.00	\$5,000,000.00				\$5,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	

AUTORIZA

NOMBRE: **JUAN ALVARO CORNEJO ESPINOSA**
SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO